




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628 ajanico@hotmail.com

RNC: 4-30-00430-8

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2018 (PERIODO ENERO / AGOSTO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE NICHOS	CAGUEYES	134,871.19				X	TERMINADA
2	PAVIMENTACION DEL CALLEJON FLOR	BAO	305,672.25				X	TERMINADA
3	REMOLZAMIENTO ENTRADA DE CEBU	LLANO GRANDE	338,154.68	X				PROCESO
4	PAVIMENTACION DE CALLE	BATEY	60,000.00				X	TERMINADA
5								
6								


FIRMA ALCALDE

22/10/2018

FECHA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628 ajanico@hotmail.com

RNC: 4-30-00430-8

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	75%
Obras en proceso	1	10%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL	4	85%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
838,698.12	593,036.97	245,661.15	70.71%