




## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628

RNC: 4-30-00430-8 [ajanico@hotmail.com](mailto:ajanico@hotmail.com)

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO SEPTIEMBRE /DICIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL	COROZO	RD\$149,743.29				X	PROCESO
2	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES	PALERO	RD\$199,997.98				X	TERMINADA
3	CONSTRUCCIÓN DE 10 NICHOS	CEJITA	RD\$117,386.97		X			PROCESO
4								
5								

  
FIRMA ALCALDE

29/12/2019  
FECHA





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628

RNC: 4-30-00430-8 [ajanico@hotmail.com](mailto:ajanico@hotmail.com)

### ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

#### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	66.67%
Obras en proceso	1	33.33%
Obras pendientes	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

#### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
467,128.24	709,171.97	242,043.73	65.87%