



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628

RNC: 4-30-00430-8 ajanico@hotmail.com

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024 (PERIODO ENERO / MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN FULGENCIO	LLANO GRANDE	RD\$647,501.28	X				PROCESO
2	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN LA LOMA	BAO	RD\$1,205,485.40	X				PROCESO
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA CUABA	BAO	RD\$1,364,619.90				X	TERMINADA
4								
5								

FIRMA ALCALDE

03 / 03 / 2024

FECHA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JÁNICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. 809-574-5628

RNC: 4-30-00430-8 ajanico@hotmail.com

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO/MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	33.33%
Obras en proceso	2	66.66%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL	3	99.99%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,239,777.43	1,769,513.02	- \$478,617.21	99.34%